بسم الله الرحمز الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الحكم المحلى



بلدية جباليا النزلة

تحديث الخطة التنموية الاستراتيجية لدينة جباليا النزلة لسنة 2014

إعداد/ فريق التخطيط التنموي الاستراتيجي بلدية جباليا النزلة

1436هـ – 2015م

جدول المحتويات:

1	جدول المحتويات	-1
2	مقدمة	-2
2	أهمية عملية المتابعة والتقييم والتحديث	-3
2	منهجية عملية المتابعة والتقييم والتحديث	-4
3	اجراءات التنفيذ والمخرجات	-5
5	التوصيات	-6
6	الملاحق	-7

مقدمة:

بعد عام من اعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة جباليا النزلة والتي تم اعدادها من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي التابع لبلدية جباليا النزلة وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي كان لا بد من التوقف لمراجعة وتقييم الخطة بعد انقضاء عام من اقرارها وذلك للتعرف على مدى نجاح الخطة في تغيير سياسات البلدية وأسلوب عملها وتعاملها مع القضايا ذات الأولوية التي تم اقرارها في خطتها الاستراتيجية وكذلك للوقوف على مدى تحقيق البلدية للأهداف التتموية وكذلك للتعرف أكثر على مدى التزام البلدية بخطة التنفيذ الخاصة بالمشاريع التي أقرتها.

يأتي هذا التقرير بعد الانتهاء من انجاز المرحلة الخامسة من مراحل التخطيط الاستراتيجي حسب دليل الاجراءات الذي تم اعداد الخطة بناءً عليه وهي مرحلة المتابعة والتقييم والتحديث والذي نطمح من خلاله تسجيل انجازات البلدية في الوصول لبعض الأهداف التتموية وتحقيق النجاحات في بعض المجالات وكذلك الوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع وعدم التقدم في بعض المجالات ومحاولة تجاوزها والتغلب عليها خلال العام القادم.

أهمية عملية المتابعة والتحديث:

- 1. معرفة مدى تحقيق البلدية لأهدافها التتموية في المجالات المختلفة.
- 2. ضبط المشاريع التي تم اقرارها في الخطة ومعرفة أهم المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع التي لم يتم تنفيذها مع معرفة الأسباب وأهم التوصيات المتعلقة بذلك.
- 3. اطلاع المجتمع المحلي الذي شارك في إعداد الخطة وإقرارها على مدى تقدم البلدية في تنفيذها وتحقيق أهدافها.

منهجية عملية المتابعة والتحديث:

اعتمدت منهجية عملية المتابعة والتحديث الخاصة الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة جباليا النزلة تنفيذ المرحلة الخامسة من التخطيط التنموي المعد سابقاً بالتعاون بين صندوق دعم وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي، والموضحة بالشكل التالي:



وتنقسم المرحلة إلى خطوتين هما:

الخطوة الأولى: المتابعة والتقييم والاطلاع:

المتابعة: هي عملية ضبط المشاريع المتأخرة او التي نفذت بشكل مسبق.

التقييم: هي عملية تقييم مدى تحقيق الأهداف التتموية التي وضعت في الخطة وذلك بالاعتماد على مؤشرات القياس الخاصة بهذه الأهداف والتحقق من نسبة انجازها.

الاطلاع: وهي عملية اطلاع المجلس البلدي على نتائج المتابعة والتقييم وكذلك اطلاع الجمهور المحلي على هذه النتائج من خلال عقد لقاء جماهيري "لقاء البيت المفتوح".

الخطوة الثانية: التحديث:

وهي الخطوة الثانية من المرحلة الخامسة حيث يتم في هذه المرحلة:

- تحديث خطط التنفيذ السنوية للبلدية.
- تحديث خطط التنفيذ السنوية للأقسام.
- اقرار خطط التنفيذ المحدثة من قبل المجلس البلدي.

اجراءات التنفيذ والمخرجات:

اجراءات تنفيذ الخطوة الأولى (المتابعة والتقييم والاطلاع):

أولاً: متابعة خطة التقييم السنوية (المشاريع):

- تم اعتماد نموذج عمل رقم 1:25 لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية وضبط المشاريع التي تم اقرارها في الخطة الاستراتيجية وحصر المشاريع التي تم تنفيذها من ضمن الخطة والمشاريع التي لم يتم تنفيذها مع ذكر الأسباب وكذلك التوصيات الخاصة بذلك.
- تم تنفيذ هذه الخطوة بتمرير النموذج يحتوي جميع مشاريع عام 2014 حسب الخطة على دائرة المشاريع والأقسام المعنية وتم ضبطها.

• نتائج ومخرجات عملية المتابعة:

- تم تنفيذ 27 مشروع من أصل 61 مشروع تم اعتمادها في خطة عام 2014 بقيمة مالية
 المشاريع بما نسبته 23% من قيمة المشاريع خلال المعتمدة خلال عام 2014م.
- تنفيذ 15 مشروع من المشاريع المدرجة في الخطة بقيمة 1,854,437 دولار وهي مشاريع غير مدرجة في خطة مشاريع عام 2014م ولكنها تخدم الأهداف التنموية الاستراتيجية التي تم اقرارها.
 - لم يتم تنفيذ أي مشروع بشكل مسبّق من مشاريع عام 2015.

- عند متابعة المشاريع التي لم يتم تنفيذها خلال عام 2014م ومراجعة الأسباب تبين أن
 الحصار والحرب وعدم توفر الدعم اللازم لهذه المشاريع هو السبب الرئيس في عدم تنفيذها
 وجميع هذه الأسباب هي ظروف خارجية قاهرة.
- بالنسبة للتوصيات الخاصة بعملية التقييم فكانت توصي باتجاه ترحيل المشاريع للأعوام القادمة
 مع الحفاظ عليها ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للبلدية ليتم تنفيذها في أقرب فرصة
 ممكنة.
 - مرفق نموذج التقییم (ملحق رقم 1).

ثانياً: تقييم الأهداف التنموية:

- تم اعتماد نموذج عمل رقم 2:25 لمتابعة تقييم مدى تحقق الأهداف التتموية التي تم اقرارها ومدى التقدم في مؤشرات القياس التي تم اعتمادها مع ذكر الأسباب وكذلك التوصيات الخاصة بتلك المؤشرات.
- قد تم تنفیذ هذه الخطوة بتمریر النموذج على الدوائر والأقسام المختلفة والمسئولة عن تحقیق المؤشرات
 وتم تسجیلها وضبطها.

• نتائج ومخرجات عملية التقييم:

- هناك بعض مؤشرات القياس حصل بها تحقق للقيم المنشودة بنسب متفاوتة بعضها وصل إلى
 نسبة 100% وبعضها زاد عن هذه النسبة.
- مناك بعض المؤشرات بقبت كما هي دون تغيير (نسبة التحقق = 0.0%) وذلك بسبب عدم تنفيذ المشاريع التي وضعت لتحسين المؤشر خلال العام 2014.
- بعض المؤشرات (قليلة جدا) حصل بها تغير عكسي (بالسالب) وذلك بسبب ما تعانيه البلدية
 من أزمة مالية بسبب الحصار والحرب.
 - مرفق نموذج المتابعة (ملحق رقم 2).

ثالثاً: الاطلاع:

- تم اطلاع المجلس البلدي على عملية المتابعة والتقييم التي تم انجازها وقد تم عقد جلسة بين أعضاء المجلس البلدي وفريق التخطيط الاستراتيجي لمناقشة النتائج والمخرجات.
- تم عقد لقاء جماهيري "لقاء البيت المفتوح" وذلك من أجل اطلاع المجتمع المحلي ولجان الأحياء على آخر نتائج عملية المتابعة والتقييم (مرفق تقرير عن اللقاء)

اجراءات تنفيذ الخطوة الثانية (التحديث):

- تم تدوين التوصيات الخاصة بمراحل الخطوة الأولى واعتمادها كتوصيات يجب تطبيقها خلال عام 2015.
 - بالنسبة لخطة التنفيذ:

- تم التأكيد على اعتماد المشاريع المقرة في عام 2015م حسب الخطة والعمل على تنفيذها.
- تم ترحيل المشاريع التي لم يتم تنفيذها خلال عام 2014 إلى إلى مشاريع عام 2015 والأعوام
 التالية.
- تم اعتماد عدد من المشاريع غير مدرجة في خطة 2015 والتي تخدم الاهداف التتموية للبلدية.
 - تمت مناقشة نتائج التحديث مع المجلس البلدي واعتمادها.

• نتائج ومخرجات عملية التحديث:

- أصبح مجموع المشاريع بعد التحديث 42 مشروع بقيمة 12,821,900 دولار.
- تم ترحیل 15 مشروع بقیمة 2,590,000 دولار من مشاریع عام 2014 لعام 2015.
- تمت إضافة 10 مشاريع بقيمة 6,779,940 دولار لمشاريع عام 2015 من خارج الخطة
 وذلك بسبب توفر الدعم لهذه المشاريع من بعض الجهات المانحة.
 - إجمالي مشاريع عام 2015 هي 67 مشروع بقيمة 22,191,840 دولار
 - مرفق نتائج التحدیث (ملحق رقم 3).

<u>التوصيات:</u>

بعد الانتهاء من الخطوات اللازمة لمرحلة التقييم والتحديث تم التوصل للتوصيات التالية:

- العمل المستمر في متابعة وتقييم المشاريع حيث يؤدي ذلك إلى الوصول الأسرع للمشاكل المتواجدة خلال العام وسهولة وضع الحلول والبدائل لها أولاً بأول.
 - اطلاع المجتمع المحلى على نتائج عملية المتابعة والتقييم أولاً بأول.
- عمل تحديث للخطة بشكل دوري من خلال موظف دائرة التخطيط وبمساعدة أقسام البلدية والمجتمع المحلى.
- عمل اجتماعات داخلية في البلدية بين الأقسام لمناقشة تنفيذ المشاريع والخطط التشغيلية للأقسام المختلفة ومدى انسجامها مع الخطة الاستراتيجية وأهدافها.

الملاحق:

- ملحق رقم 1: نتائج عملية التقييم.
- ملحق رقم 2: نتائج عملية المتابعة.
- o ملحق رقم 3: نتائج عملية التحديث.
- o ملحق رقم 4: تقرير اللقاء المجتمعي "لقاء البيت المفتوح"




القسم	التوصيات	أذكر الأسباب في حال عدم تحقق تقدم في المؤشر	نسبة التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (2014)	القيمة عام 2013	مؤشرات القياس	الهدف التنموي
							مجال الخدمات والبنى التحتية
التخطيط الحضري – العلاقات العامة	 تتفیذ مدارس في الأراضي التي تم تخصیصها. 	 عدم افتتاح مدارس جدیدة تضرر عدد من المدارس بسبب الحرب 	%0.0	45	45	عدد الطلاب في الفصل	توفير أراضي لإنشاء مشاريع البنية التحتية
التخطيط الحضري – العلاقات العامة	 تتفیذ مدارس في الأراضي التي تم تخصیصها. 	 عدم افتتاح مدارس جدیدة تضرر عدد من المدارس بسبب الحرب 	%0.0	%100	%100	نسبة المدارس في الفترة المسائية	والاجتماعية من مدارس وعيادات الخ
التخطيط الحضري	 تعزيز قسم التخطيط بعاملين اضافيين للإسراع في انجاز العمل. 	 عدم انجاز كافة المخططات التفصيلية – عدم انشاء منتزهات جديدة 	%0.0	30سم²/فرد	30سم²/فرد	نصيب الفرد من المساحات الخضراء	
التخطيط الحضري			%100	9	7	عدد المراكز الجماهيرية والشبابية والأندية	
التخطيط الحضري	 اعتماد المخططات الجاهزة والعمل على سرعة انجاز المخططات الباقية 	 عدم الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية عدم تنفيذ مشاريع أسواق جديدة 	%0.0	3	3	عدد الأسواق في النفوذ	زيادة نسبة المساحات الخضراء والمرافق العامة.
التخطيط الحضري	 اعتماد المخططات الجاهزة والعمل على سرعة انجاز المخططات الباقية 	 عدم الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية 	%0.0	0	0	عدد المديريات والدوائر الحكومية	
الصرف الصحي			%100	5	5	عدد أماكن تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء	إيجاد حلول إبداعية لمشاكل مياه الأمطار
الصحة والبيئة	 العمل على الالتزام بسياسة سلطة المياه المائية تنفيذ مشاريع ترشيح مياه الأمطار 	 عدم تنفیذ مشاریع جدیدة لتغذیة الخزان الجوفي 	%0.0	3,000	3,000	معدل الأملاح في المياه	
الصحة والبيئة	 العمل على تنفيذ مشاريع تحلية خاصة بالبلدية العمل على تغذية الخزان الجوفي 	 عدم تحسن المياه 	%0.0	%70	%70	نسبة مستخدمي فلاتر المياه لغرض الشرب	تحسين جودة المياه
الجباية – قسم المياه			%100	100 لتر	80 لتر	حصنة الفرد من المياه في اليوم	
قسم المياه			%100	16 ساعة	18 ساعة	عدد ساعات تشغيل الآبار	تحسين نظام التوزيع والرقابة والسيطرة
قسم المياه	العمل على إنشاء خزانات جديدةصيانة خزان المعسكر وتشغيله	 عدم تنفیذ المشاریع المقترحة بإنشاء خزانات 	%0.0	1	1	عدد الخزانات الموجودة في النفوذ	
الجباية – قسم المياه		 الأعطال في الشبكة أثناء الحرب عدم الانتهاء من حملة التعديات 	%20	%44	%45	نسبة الفاقد في الشبكة	تقليل نسبة الفاقد
الجباية – قسم المياه	 العمل ضمن حملة منظمة لزيادة عدد المشتركين وفق القانون 	 الغاء اشتراكات مئات البيوت المهدمة بسبب الحرب 	%30-	17,500	18,000	نسبة عدد الاشتراكات لعدد المنازل	

الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة عام 2013	القيمة الحالية للمؤشر (2014)	نسبة التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقق تقدم في المؤشر	التوصيات	القسم
زيادة نسبة الطرق المعبدة	نسبة الطرق المعبدة في مناطق النفوذ	%45	%47	%100			دائرة المشاريع – قسم GIS
زيادة نسبة الطرق المنارة	نسبة الطرق المنارة	%20	%29.5	%95	 تأجيل عدد من مشاريع الانارة إلى العام القادم (الداخلية – الكرامة – النصر – باقي شارع البحر) 	 التأكيد على تنفيذ المشاريع وفق الخطة 	دائرة المشاريع – قسم الانارة
	عدد أجهزة المساحة	2	1	%30-	 نلف أحد الاجهزة عدم تنفيذ مشروع توريد الأجهزة المساحية 	 الاسراع بتنفيذ مشروع توريد الأجهزة المساحية 	دائرة المساحة
	عدد الرافعات في قسم المساحة	1	1	%0.0	 عدم توفر الدعم اللازم لتوفير رافعة جديدة 	 ابقاء المشروع ضمن أولويات البلدية 	قسم الإنارة
	عدد العمال في أقسام الصيانة	10	10	%0.0	 عدم اعتماد الهيكلية من الوزارة وتسكين الموظفين عليها 	 الاسراع باعتماد الهيكلية من الوزارة 	شؤون الموظفين
	عدد سيارات نقل الموظفين	4	8	%300			النقل والإمداد
المختلفة	تكلفة الصيانة والإصلاح للمعدات والآليات (شيكل)	700,000	702,744	%2.7-	نيادة عدد الآلياتکثرة الأعطال فترة الحرب	 تكهين الآليات القديمة شراء آليات جديدة 	الكراج – المخازن والمشتريات
٤	تكلفة استئجار معدات الصيانة (شيكل)	20,000	20,000	%0.0	 الحاجة لاستئجار عدد من الآليات أثناء فترة الحرب 	 تأهيل آليات البلدية كي تقوم بالمهام المطلوبة منها أثناء الطوارئ 	الكراج – المخازن والمشتريات
	عدد المعدات الثقيلة	3	5	%200			الكراج – المخازن والمشتريات
4	معدل العمر الزمني للآليات	20	20	0.0	 ابقاء الآليات المتهالكة ضمن أسطول الآليات للحاجة الماسة لها. 	 تكهين الآليات المتهالكة 	الكراج – المخازن والمشتريات
لجنة الأمن وإدارة الكوارث							
توفير خطة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع و المؤسسات ذات العلاقة	وجود خطة لإدارة الأزمات	0	1	%100			العلاقات العامة
مجال البيئة والصحة العامة							
	عدد المخالفات الخاصة بالذبح الغير صحي	13	12	%30	 عدم افتتاح المسلخ الجديد 	 الاسراع في افتتاح المسلخ وتشغيله 	الصحة والبيئة
توفير مسلخ بلدي صحي ومؤهل	كميات اللحوم المتلفة (طن)	9	11.5	%500			الصحة والبيئة
>	عدد الذبائح داخل المسلخ	2345	2750	%400			الصحة والبيئة

الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة عام 2013	القيمة الحالية للمؤشر (2014)	نسبة التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقق تقدم في المؤشر	التوصيات	القسم
	زيادة قيمة سوق اللحام (×1000 شيكل)	250	375	%83	 عدم افتتاح المسلخ الجديد 	 الاسراع في افتتاح المسلخ وتشغيله 	البلدية
توفير مسلخ بلدي صحي ومؤهل (تابع)	عدد المخالفات الخاصة بالمكاره المتعلقة بالذبح خارج المسلخ	73	50	%100			الصحة والبيئة
	كمية النفايات المرحلة إلى المكب الرئيسي (طن)	110	140	%300			الصحة والبيئة
توفير محطة ترحيل نفايات ومحطة فرز نفايات.	نسبة المواد المفرزة بالتدوير	0	0	%0.0	 عدم وجود محطة فرز خاصة بالبلدية 	 انشاء محطة فرز نفایات 	الصحة والبيئة
	عدد المكبات العشوائية داخل التجمعات السكانية	9	4	%160			الصحة والبيئة
زيادة عدد عمال النظافة	عدد عمال النظافة	150	150	%0.0	 عدم تشغیل عمال جدد بسبب الضائقة المالیة. 	 الاستفادة من مشاريع التشغيل للمؤسسات. 	الصحة والبيئة
	كمية النفايات المرحلة يومياً (طن)	130	140	%100			الصحة والبيئة
	عدد الآليات المؤهلة للعمل	8	16	%200			الصحة والبيئة
زيادة عدد الآليات	مصاريف الصيانة والإصلاح	700,000	702,744	%2.7-) زيادة عدد الآليات) كثرة الأعطال فترة الحرب	 تكهين الآليات القديمة شراء آليات جديدة 	الكراج – المخازن والمشتريات
	عدد ساعات عمل كل آلية	8	6	%200			الصحة والبيئة
	عدد الآليات المستأجرة	2	0	%200			الصحة والبيئة
مجال التخطيط والتنظيم							
	نسبة المباني الغير مرخصة	%15	15	%0.0	 ضروف الحصار والحرب 		التخطيط والتنظيم
	عدد الطوابق الغير مرخصة	2000	1890	%35	٥ ظروف الحصار والحرب		التخطيط والتنظيم
توفير تصوير جوي حديث ومحوسب لكامل النفوذ.	نسبة عدد المخططات التفصيلية المنجزة ودقتها	%35	%45	%100			التخطيط والتنظيم
.9_	نسبة البيانات المحصلة عن البنية التحتية	%50	%50	%0.0	 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة 	 العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 	التخطيط والتنظيم
	نسبة تفعيل نظام GIS وتحسين أداؤه	%70	%72	%20	 عدم وجود نظام GIS متكامل 	 الانتهاء من تفعیل النظام المطلوب. 	التخطيط والتنظيم
	نسبة البيانات المتوفرة عن الملكيات	%35	%35	%0.0	 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة 	 العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 	التخطيط والتنظيم
	نسبة المشاكل والنزاعات الخاصة بالملكيات مع البلدية	%65	%35	%0.0	 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عدم وجود وعي لدى المواطنين 	 نتفیذ مشاریع توعیة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني. 	التخطيط والتنظيم
	مع البندية			10	ن مقام وجود ومني تدى المواصين	موسسات اسجيمي استي.	

الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة عام 2013	القيمة الحالية للمؤشر (2014)	نسبة التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقق تقدم في المؤشر	التوصيات	القسم
	نسبة الشوارع المسماة	%40	%70	%150			GIS
ترقيم وتسمية المباني والشوارع	نسبة المباني المرقمة	%80	%80	%0.0	 لم يتم تنفيذ مشروع الترقيم المقترح 	 العمل تنفيذ المشروع المقترح 	GIS
	نسبة النزاعات مع المواطنين بخصوص الملكيات	%65	%65	%0.0	 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عدم وجود وعي لدى المواطنين 	 تتفیذ مشاریع توعیة 	التخطيط والتنظيم
زيادة وعي المواطنين بمواضيع التخطيط	نسبة طلبات الترخيص حسب النظام	%60	%80	%200			التخطيط والتنظيم
الحضري والمساحي	عدد المخالفات الخاصة بالتخطيط الحضري	10	5	%100			التخطيط والتنظيم
	عدد الاعتراضات بعد انتهاء فترة الاعتراض	5	0	%100			التخطيط والتنظيم
	عدد الورش في المناطق السكانية	600	293	%0.0	 عدم وجود منطقة صناعية 	 العمل على تأهيل المنطقة الصناعية وتشغيلها. 	الحرف والصناعات
تأهيل وتفعيل المنطقة الصناعية	عدد شکاوی المواطنین بخصوص الورش والصناعات سنویاً	100	50	%100			الحرف والصناعات
	عدد الورش المرخصة في المنطقة الصناعية	0	25	%0.0	 عدم وجود منطقة صناعية مؤهلة 	 الاسراع بتأهيل المنطقة الصناعية 	الحرف والصناعات
لجنة البناء المؤسسي							
	المساحة المخصصة للموظف الإداري م²	1	1	%0.0	 عدم تنفیذ مشروع مبنی البلدیة الجدید 	 الاسراع بتنفیذ مبنی جدید للبلدیة 	الشئون الادارية
	عدد أجهزة الحاسوب والمكاتب بالنسبة لعدد المواطنين	240/1	240/1	%0.0	 عدم تنفیذ مشروع مبنی البلدیة الجدید وتجهیزه بما یلزم من أجهزة ومكاتب 	 الاسراع بتنفیذ مبنی جدید للبلدیة 	دائرة الحاسوب
	هيكلية إدارية معتمدة	0	1	%100	٥ تم اعتمادها من المجلس البلدي	 الاسراع باعتماد الهيكلية من الوزارة 	الشئون الادارية
إيجاد هيكلية إدارية ووظيفية	مكان وظيفي ووصف وظيفي لكل موظف	0	0	0.0	 عدم اعتماد الهيكلية من الوزارة وتسكين الموظفين عليها 	 الاسراع باعتماد الهيكلية من الوزارة 	الشئون الادارية
	عدد الموظفين الذين لا يعملون حسب مسماهم الوظيفي	35	35	%0.0	 عدم اعتماد الهيكلية من الوزارة وتسكين الموظفين عليها 	 الاسراع باعتماد الهيكلية من الوزارة 	الشئون الادارية
	عدد المعاملات المنجزة يومياً	30	15	%50-	 البدء في استخدام المنظومة الالكترونية – توقف العمل لمدة 3 شهور بسبب الحرب 	 الزام الموظفین باستخدام المنظومة واسراع انجاز المعاملات. 	قلم الجمهور
ايجاد دليل إجراءات مطبوع.	عدد المراجعين يومياً	40	40	%0.0	 و زيادة احتياجات المواطنين بعد الحرب. 	سرعة انجاز المعاملات.اعتماد نظام شكاوى الكتروني.	قلم الجمهور
	الضغط على المواطنين	%30	%25	%100			قلم الجمهور

الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة عام 2013	القيمة الحالية للمؤشر (2014)	نسبة التحقق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقق تقدم في المؤشر	التوصيات	القسم
تحسين نظام الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي.	عدد التجاوزات الإدارية شهرياً	10	10	%0.0	 عدم اعتماد نظام رقابة وتدقیق داخلي عدم وجود دلیل صیانة وتشغیل 	 اعتماد دلیل صیانة وتشغیل ونظام رقابة وتدقیق للبلدیة 	الرقابة
	سهولة وصول الأقسام للمعلومات	%40	%55	%100		 استمرار التطوير والتحسين 	الحاسوب
حوسبة أنظمة العمل والأرشفة في البلدية	وجود أرشيف لكل الدوائر	%20	%20	%0.0	 عدم تنفیذ مشروع الأرشفة الالكترونیة 	 الاسراع بتنفيذ المشروع المقترح 	الحاسوب
	وجود نظام حاسوب فعال	%60	%65	%100		 استمرار برنامج الحوسبة 	الحاسوب
	عدد الدورات التدريبية سنوياً	3	8	%100		 انشاء قاعة تدريب 	الشئون الادارية
تحسين قدرات وأداء الموظفين	فعالية تقييم أداء الموظفين	0	0	%0.0	 عدم تطبیق النظام الجدید للدیوان 	 تطبیق النظام 	الشئون الادارية
	عدد الترقيات السنوية للموظفين	50	22	%50	 عدد المستحقين للترقية التلقائية 	 اعتماد الهيكلية وتسكين الموظفين عليها 	الشئون الادارية
	عدد اللقاءات بين البلدية والمجتمع سنوياً	4	9	%250			العلاقات العامة
تحسين وتعزيز دور العلاقات العامة	عدد زوار موقع البلدية الالكتروني شهرياً (×1000)	2	2.981	%190			العلاقات العامة
والإعلام.	عدد النشرات والمجلات الصادرة عن البلدية	2	3	%150			العلاقات العامة
	عدد العاملين في قسم العلاقات العامة	2	2	%0.0	 عدم تعيين أي موظف في القسم 	 تعیین موظفین متخصصین 	العلاقات العامة
لجنة الاقتصاد المحلي							
	نسبة الموازنة التطويرية في الموازنة العامة	%20					الدائرة المالية
تعزيز الموازنة التطويرية	إنشاء وحدة للتعاون الدولي في البلدية	0	0	%0.0	 عدم اعتماد الهيكلية من الوزارة وتسكين الموظفين عليها 	 الاسراع باعتماد الهيكلية من الوزارة 	البلدية
	تخفيض النفقات التشغيلية	%40					الدائرة المالية
	الزيادة في عدد مشاريع إعادة تدوير النفايات	0	0	%0.0	 عدم وجود محطة فرز وتدوير 	 العمل على إقامة مشاريع فرز وتدوير نفايات 	دائرة الصحة والبيئة
إيجاد مشاريع استثمارية	الزيادة في عدد المباني الاستثمارية	0	0	%0.0	 عدم توفر مشاريع في نفس المجال 	 الاهتمام بالقضية وتتفيذ مشاريع استثمارية 	البلدية
	عدد محطات تحلية المياه التابعة للبلدية	0	0	%0.0	 عدم توفر مشاريع في نفس المجال 	 الاهتمام بالقضية وتتفيذ مشاريع استثمارية 	البلدية
الاستغلال الأمثل لشاطئ البحر	مشاريع استثمارية تابعة للبلدية على شاطئ البحر	0	0	%0.0	 عدم توفر مشاريع في نفس المجال 	 الاهتمام بالقضية وتنفيذ مشاريع استثمارية 	البلدية



المشاريع المدرجة ضمن مشاريع عام 2014م ولم يتم تنفيذها

التوصيات	أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها بحسب الخطة السنوية لعام 2014
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• انتهى التصميم و سيتم طرح العطاء خلال 2015 وكالة الغوث بواسطة PWA	الخدمات والبنى التحتية	SD - 001	إنشاء بركة تجميع وترشيح مياه الأمطار في القرعة الخامسة
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	 عدم توفر الدعم اللازم للمشروع لطرحه للتنفيذ بواسطة استشاري. 	الخدمات والبنى التحتية	SD - 001	عمل مخطط تفصيلي لتصريف مياه الأمطار في مناطق النفوذ
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع.	الخدمات والبنى التحتية	WS - 001	إنشاء محطات تحلية ومعالجة لآبار المياه في المنطقة الغربية
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم تقديم المشروع للـ UNDP للدراسة والتمويل	الخدمات والبنى التحتية	WS - 002	تأهيل الخزان الشرقي الخاص بمنطقة مخيم جباليا.
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• انتهى التصميم وسيتم طرح العطاء خلال 2015 بواسطة PWA	الخدمات والبنى التحتية	S - 003	مشروع تتفيذ شبكات صرف صحي غرب مدينة جباليا
 إعادة طرح المشروع ترحيله ضمن خطة عام 2015 	 تم طرح المشروع ولكن لم تتوفر الأجهزة المطلوبة في غزة 	الخدمات والبنى التحتية	G - 001	توريد أجهزة مساحة لقسم المساحة
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم طرح المشروع ولكن تم ايقاف المنحة بسبب الحرب والحصار	الخدمات والبنى التحتية	E - 001	مشروع تتفيذ شبكات إنارة في شوارع متفرقة
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم توقيع العقد مع المقاول وسيبدأ التنفيذ في 2015	الخدمات والبنى التحتية	E-002	إنارة شارع الكرامة
 متابعة المشروع مع الجهات المانحة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم توقيع العقد مع المقاول وسيبدأ التنفيذ في 2015	الخدمات والبنى التحتية	E-003	إنارة شارع النصر
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم تأجيله بسبب من 2014 بسبب الحصار	الخدمات والبنى التحتية	R – 024	تطوير شوارع متفرقة في منطقة الزرقاء والغباري
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• تم تأجيله بسبب من 2014 بسبب الحصار	الخدمات والبنى التحتية	R – 025	تبليط شوارع في منطقة بئر النعجة
 انجازه عن طریق لجنة داخلیة ترحیله ضمن خطة عام 2015 	 التأخر في تنفيذ المشروع خلال الصيف بسبب الحرب 	لجنة الاقتصاد المحلي	EC - 001	إعداد دراسة للاستغلال الأمثل لشاطئ بحر جباليا
 انجازه عن طریق لجنة داخلیة ترحیله ضمن خطة عام 2015 	 التأخر في تنفيذ المشروع خلال الصيف بسبب الحرب 	لجنة الاقتصاد المحلي	EC - 002	إعداد دراسة للاستثمار الأمثل لشوارع الخدمة في شارع البحر و الصفطاوي.

التوصيات	أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	المشاريع المتأخرة التي لم يتم تنفيذها بحسب الخطة السنوية لعام 2014
 متابعة الموضوع مع الوزارة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• متوقف بسبب إجراءات خاصة بوزارة الحكم المحلي	لجنة البناء المؤسسي	M - 006	تحديث اعتماد الهيكلية الادارية بالمسميات الوظيفية المناسبة.
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	 عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع 	لجنة البناء المؤسسي	M - 004	إنشاء أرشيف الكتروني لجميع أقسام البلدية
 متابعة الهيكلية مع الوزارة ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• مرتبط بهيكلية البلدية	لجنة البناء المؤسسي	REL - 002	إعادة هيكلة قسم العلاقات العامة.
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2015 	• عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع	لجنة الثقافة والرياضة	C - 005	استكمال مركز ثقافي جباليا النزلة (مقابل الرعاية)
 التأكيد على انجاز المطلوب. استكماله ضمن خطة عام 2015 	• مرتبط بانتهاء العمل في استكمال المخططات التفصيلية	مجال التخطيط والتنظيم	P - 003	مشروع تحديث المخطط الهيكلي الحالي للنفوذ
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2016 	• عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع	مجال التخطيط والتنظيم	GIS - 002	مشروع ترقيم وتسمية المباني والشوارع
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2016 	 عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع 	البيئة والصحة العامة	Н - 002	إنشاء محطة ترحيل وفرز للنفايات
 العمل على توفير الدعم اللازم ترحيله ضمن خطة عام 2017 	• عدم توفر التمويل المطلوب للمشروع	لجنة الثقافة والرياضة	C - 004	تفعيل مركز ثقافي خليل سمارة
	2014 بشكل مسبق	يع التي تم تنفيذها خلال عام 1	المشار	
التوصيات	أسباب تنفيذ المشروع بشكل مسبق	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	المشاريع المسبقة من الخطط السنوية للأعوام اللاحقة
				لا يوجد أي مشروع
	ة في الخطة	المشاريع المنفذة وغير موجود		
التوصيات	أسباب تنفيذ المشروع بشكل مسبق	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	المشاريع الغير مدرجة في الخطة وتم تنفيذها خلال عام 2014
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع تطوير شارع أبراج الكرامة
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	 توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه 	الخدمات والبنى التحتية		مشروع صيانة مبنى البلدية (قسم الجباية العامة)


التوصيات	أسباب تنفيذ المشروع بشكل مسبق	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	المشاريع الغير مدرجة في الخطة وتم تنفيذها خلال عام 2014
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع إنشاء وحفر بئر مياه العلاوين مع خط ناقل
 اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية 	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع إنشاء وحفر بئر مياه تل الزعتر
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع إنشاء وحفر بئر مياه الشفاء
 اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التنموية للبلدية 	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع إنشاء وحفر بئر مياه النزلة
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التنموية للبلدية	• طارئ بسبب الحرب	الخدمات والبنى التحتية		مشروع تورید 4 مولدات کهرباء لزوم آبار المیاه - مؤسسة تیکا الترکیة
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التنموية للبلدية	• طارئ بسبب الحرب	الخدمات والبنى التحتية		مشروع توريد 4 مولدات كهرباء لزوم آبار المياه – مؤسسة وقف ديانة التركية
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التنموية للبلدية	• مشروع مؤجل من عام 2013.	الخدمات والبنى التحتية		مشروع تطوير شارع أبو سفيان
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• توفر التمويل اللازم للمشروع خلال العام ورغبة الممول بتنفيذه	الخدمات والبنى التحتية		مشروع تطوير الطريق الزراعي شرق جباليا
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• طارئ بسبب الحرب	الخدمات والبنى التحتية		مشروع توريد مولد ومواد لزوم صيانة شبكات المياه والصرف الصحي
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• تبرع من بلدیات ترکیة	البيئة والصحة العامة		تورید 4 سیارات کبس النفایات
 اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التنموية للبلدية 	• طارئ بسبب الحرب	الخدمات والبنى التحتية		مشروع حفر 3 آبار مياه غاطس – جمعية الفلاح
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	• طارئ بسبب الحرب	الخدمات والبنى التحتية		مشروع حفر بئر مياه غاطس – جمعية سلام
• اعتماد المشروع لأنه يخدم الأهداف التتموية للبلدية	 حاجة البادية الماسة لتنفيذ المشروع 	البيئة والصحة العامة		تقييم أداء النفايات الصلبة في بلدية جباليا




أ- المشاريع المدرجة في الخطة للعام 2015م:					
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	التكلفة (\$1000×)	الجهة المانحة	ملاحظات
إنشاء مسلخ بلدي صحي ومؤهل	H - 001	البيئة والصحة العامة	600	مؤسسة قطر الخيرية	المرحلة الثانية
إنشاء بركة تجميع وترشيح مياه الأمطار في القرعة الخامسة	SD - 001	الخدمات والبنى التحتية	5,000	وكالة الغوث	استكمال الاعمال
إنشاء أحواض تجميع وترشيح محلية لمياه الأمطار	SD - 001	الخدمات والبنى التحتية	300		
إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار في مناطق النفوذ	SD - 001	الخدمات والبنى التحتية	700		
إنشاء محطات تحلية ومعالجة لآبار المياه في المنطقة الغربية	WS - 001	الخدمات والبنى التحتية	120		
مشروع عمل برامج توعية بخصوص أزمة المياه وترشيد الاستهلاك	WS – 007	الخدمات والبنى التحتية	15		
مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي غرب مدينة جباليا	S - 003	الخدمات والبنى التحتية	200	PWA	
توريد رافعة كهربائية عالية لاستخدامات قسم الانارة	G - 002	الخدمات والبنى التحتية	80		
تورید کباش کاتربیلر عدد 1	G – 003	الخدمات والبنى التحتية	100		
توريد شاحنات للنظافة نوع فولفو عدد 1	G – 004	الخدمات والبنى التحتية	70		
تورید حفار JCB مع تاسکوب طویل	G - 005	الخدمات والبنى التحتية	120		
توريد مواد لزوم صيانة الطرق	G – 013	الخدمات والبنى التحتية	100		
توريد معدات لزوم أعمال الصيانة والوقاية والسلامة	G – 014	الخدمات والبنى التحتية	15		
توريد مواد لزوم إنارة الشوارع	G - 015	الخدمات والبنى التحتية	50		
إنارة 10 كم من الشوارع الداخلية.	E - 008	الخدمات والبنى التحتية	40		
تطوير منطقة مسجد عائشة	R - 001	الخدمات والبنى التحتية	300		
تطوير شارع بئر النعجة - مرحلة ثانية	R – 002	الخدمات والبنى التحتية	350		
تطویر شارع مدرسة عثمان بن عفان	R – 003	الخدمات والبنى التحتية	200		
تطوير منطقة شرق شارع السكة	R – 004	الخدمات والبنى التحتية	300		
تطوير منطقة أرض عجور	R – 005	الخدمات والبنى التحتية	200		
تطوير شوارع متفرقة في تل الزعتر	R – 006	الخدمات والبنى التحتية	180		
تطوير شوارع متفرقة في منطقة الفاخورة	R – 007	الخدمات والبنى التحتية	115		
تطوير منطقة خلف	R – 008	الخدمات والبنى التحتية	100		
تطوير منطقة حي السلام و شارع الزاوية	R – 009	الخدمات والبنى التحتية	600		
تطوير شارع صالح دردونة	R - 010	الخدمات والبنى التحتية	900		
تطوير شارع احمد فكري	R – 011	الخدمات والبنى التحتية	500		
تطوير شوارع فرعية في منطقة سرداح	R – 012	الخدمات والبنى التحتية	140		

a Ite N	7 71 71 71	التكلفة	a tt set to to	- : ti •	\$ t((
ملاحظات	الجهة المانحة	(\$1000×)	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	اسم المشروع
		400	الخدمات والبنى التحتية	R – 014	تطوير شارع ليالينا
		200	الخدمات والبنى التحتية	R – 015	تطوير شارع مدرسة ذات الصواري
		110	الخدمات والبنى التحتية	R – 018	تطوير شارع مدرسة دار الأرقم.
		250	الخدمات والبنى التحتية	R - 019	تبليط منطقة إسكان أبو حصيرة والشوارع المؤدية إلى المستشفى الإندونيسي.
		350	البيئة والصحة العامة	H - 002	إنشاء محطة ترحيل
		30	البيئة والصحة العامة	Н - 003	مشروع توعية وإرشاد صحي وبيئي
		5	التخطيط والتنظيم	P - 002	استكمال المخططات التفصيلية لمناطق النفوذ تراعي المرافق العامة
		36	التخطيط والتنظيم	GIS - 003	مشروع تحديث قاعدة البيانات الخاصة بـ GIS (مباني – بنية تحتية – طرق)
استكمال		5	التخطيط والتنظيم	P - 003	مشروع تحديث المخطط الهيكلي الحالي للنفوذ
استكمال		1	الامن وادارة الكوارث	EM - 001	إعداد خطة لإدارة الأزمات بالتعاون مع الجهات المختصة
استكمال		5	البناء المؤسسي	M – 003	إنشاء دليل اجراءات مطبوع خاص بالبلدية
		15	البناء المؤسسي	M – 004	إنشاء أرشيف الكتروني لجميع أقسام البلدية
استكمال		0.5	البناء المؤسسي	REL - 001	إنشاء موقع الكتروني حديث.
استكمال		14.4	البناء المؤسسي	REL - 002	إعادة هيكلة قسم العلاقات العامة.
استكمال		5	البناء المؤسسي	REL - 003	إصدار نشرات ومجلات دورية عن البلدية
					ب- المشاريع المرحلة من خطة عام 2014م:
ملاحظات	الجهة المانحة	التكلفة (\$1000×)	المجال التنموي للمشروع	رمز المشروع	اسم المشروع
		15	الخدمات والبني التحتية	SD - 001	عمل مخطط تفصيلي لتصريف مياه الأمطار في مناطق النفوذ
		120	الخدمات والبنى التحتية	WS - 001	إنشاء محطات تحلية ومعالجة لآبار المياه في المنطقة الغربية
		75	الخدمات والبنى التحتية	WS - 002	تأهيل الخزان الشرقي الخاص بمنطقة مخيم جباليا.
		500	الخدمات والبنى التحتية	S - 003	مشروع تتفیذ شبکات صرف صحی غرب مدینة جبالیا
		30	الخدمات والبنى التحتية	G - 001	توريد أجهزة مساحة لقسم المساحة
		42	الخدمات والبنى التحتية	E - 001	مشروع تتفيذ شبكات إنارة في شوارع متفرقة
		1,167	الخدمات والبنى التحتية	E - 002	النارة شارع الكرامة والنصر
		200	الخدمات والبنى التحتية	R - 024	بدر شوارع متفرقة في منطقة الزرقاء والغباري
		110	الخدمات والبنى التحتية	R - 025	تبليط شوارع في منطقة بئر النعجة
		5	الحدثة الاقتصاد المحلي	EC – 001	اعداد دراسة للاستغلال الأمثل لشاطئ بحر جباليا
			الجناء الاستعداد المحتبي	LC 001	إعداد دراسه درستعرن الامن ساطي بعر جباب

إعداد دراسة للاستثمار الأمثل لشوارع الخدمة في شارع البحر و الصفطاوي.	EC – 002	لجنة الاقتصاد المحلي	5		
تحديث اعتماد الهيكلية الادارية بالمسميات الوظيفية المناسبة.	M - 006	لجنة البناء المؤسسي	1		
إنشاء أرشيف الكتروني لجميع أقسام البلدية	M - 004	لجنة البناء المؤسسي	15		
استكمال مركز ثقافي جباليا النزلة (مقابل الرعاية)	C - 005	لجنة الثقافة والرياضة	300		
مشروع تحديث المخطط الهيكلي الحالي للنفوذ	P - 003	مجال التخطيط والتنظيم	5		
ج- المشاريع الغير مدرجة ضمن مشاريع عام 2015م:					
÷ † (* ti •	a tt water to te	التكلفة	i n ti i. ti	# 11° N
اسم المشروع	رمز المشروع	المجال التنموي للمشروع	(\$1000×)	الجهة المانحة	ملاحظات
مشروع تطویر شارع طارق بن زیاد		الخدمات والبنى التحتية	790	البنك الإسلامي للتنمية	
مشروع إنشاء وحفر بئر مياه الغباري		الخدمات والبنى التحتية	125	مؤسسة AKSI	
مشروع تطوير محطات الصرف الصحي (أبو راشد - الهوابر - محادر)		الخدمات والبنى التحتية	600	مؤسسة قطر الخيرية	
مشروع تطوير شارع بئر النعجة الشمالي		الخدمات والبنى التحتية	1,000	وكالة الغوث	
مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه الياسين والرضوان		الخدمات والبنى التحتية	140.44	مؤسسة جايكا اليابانية	
إعادة تأهيل مضخة صرف صحي المسلخ شرق جباليا		الخدمات والبنى التحتية	60	صندوق تطوير وإقراض البلديات	
إعادة تأهيل شبكة صرف صحي منطقة نسيبة بنت كعب		الخدمات والبنى التحتية	50	-	
مشروع حفر بئر میاه غاطس		الخدمات والبنى التحتية	14.5	متبرع	
مشروع تطوير محطة صرف صحي محادر مع خط ضغط جديد للمحطة		الخدمات والبنى التحتية	2,000	وكالة الغوث	
إنشاء بركة تجميع وترشيح مياه الأمطار في منطقة محادر شرق جباليا البلد		الخدمات والبنى التحتية	2,000	وكالة الغوث	







بلدية جباليا النزلة

الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة جباليا النزلة (2017-2014)

تقرير "لقاء البيت المفتوح"

إعداد/ فريق التخطيط التنموي الاستراتيجي

2015 - عا436

مقدمة:

استكمالاً لفعاليات تحديث الخطة الاستراتيجية التنموية لبلدية جباليا النزلة وحرصاً على المشاركة المجتمعية الفعالة تم عقد لقاء مجتمعي "لقاء البيت المفتوح" وذلك من أجل اطلاع المجتمع المحلي على نتائج تقييم ومتابعة وتحديث الخطة الاستراتيجية وكذلك الاستماع لرأي الجمهور بما يتعلق بتنفيذ الخطة التي تم الاتفاق إليها بمشاركتهم.

وقد تم الإعداد للقاء من قبل فريق التخطيط التتموي الاستراتيجي في البلدية وفقاً لدليل التخطيط التتموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية وكتيب الأدوات.

بيانات الورشة الأساسية:

	السبت	اليوم:
	2015/01/10م	التاريخ:
	صالة الطيب	المكان:
	1. رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي 2. أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي 3. أعضاء لجنة البناء المؤسسي 4. مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية. 5. أعضاء لجان العمل التخصصي. 6. عدد من أعضاء لجنة ممثلي أصحاب العلاقة. 7. أعضاء لجان الأحياء.	المدعوين:
10:30 - 10:00 11:00 - 10:30 11:20 - 11:00 11:40 - 11:20 12:30 - 11:40	تسجيل واستقبال الترحيب والافتتاح عرض آليات المتابعة والتقييم والتحديث عرض مخرجات عملية المتابعة والتقييم والتحديث نقاش وتوصيات	الجدول المقترح للورشة:
	 قاعة اجتماعات مجهزة. جهاز كمبيوتر (لاب توب) مع جهاز عرض LCD. ورق A4 مع أقلام. كاميرا للتوثيق. 	التجهيزات المطلوبة

مجريات اللقاء:

- تم استقبال الحضور والتوقيع في كشوف الحضور من الساعة 10:00 حتى الساعة 10:30 صباحاً.
- في تمام الساعة 10:30 افتتح الأستاذ سعدي الدبور الورشة بالترحيب بالحضور وأوضح باختصار الهدف من الورشة.
- قام مدير عام البلدية المهندس يوسف خلة بالترحيب بالحضور في كلمة مختصرة شدد فيها على أهمية التخطيط وأهمية مشاركة المجتمع المحلي في رسم السياسات والخطط البلدية من أجل النهوض بالمدينة وتحسين في الخدمات.
- العرض الأول: قام المهندس عبد الله سمارة بعرض آلية إجراء عملية التقييم والمتابعة والتحديث وفق دليل الاجراءات وكتيب الأدوات والمعتمد من صندوق البلديات.
- العرض الثاني: قام المهندس أحمد شحادة بعرض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها ومخرجات عملية المتابعة والتقييم والتحديث.
- كلمة فريق التخطيط الاستراتيجي: قام المهندس أحمد دردونة بإلقاء كلمة مختصرة عن عملية التخطيط وأسباب عدم تنفيد جميع المشاريع التي تم اقرارها وكذلك أهم المشاريع والأهداف التي سيتم التركيز عليها في العام الجديد.

النقاش والتوصيات:

- الأستاذ/ أبو خالد الغلبان (عضو لجنة حي عباد الرحمن):
- ما هو دور لجان الأحياء في هذه المرحلة؟ ولماذا لا يتم اشراكهم في الاجتماعات الخاصة بذلك؟
 - الأستاذ أحمد الكرد (رئيس لجان الأحياء):
- بخصوص مشاريع تعبيد الشوارع لماذا لا يتم توزيع مذكرة على لجان الأحياء يوضح هذه المشاريع ؟
 - السيد/ أبو أحمد عودة (عضو لجنة حي الصفطاوي)
 - أين وصل موضوع بركة الصفطاوي وهل ما زال على قائمة أولويات البلدية؟
 - الأستاذ/ رسمي اليازوري (عضو لجنة حي الكرامة):
- ما هو وضع حي الكرامة والمنطقة الغربية من مشاريع الخطة التي تم تأجيلها؟ خاصة شبكات المياه وشارع طارق بن زياد؟
 - المهندس/خليل مطر
- هل تم انجاز الدراسات السكانية التي تم الاتفاق عليها من خلال الخطة الاستراتيجية؟ أين وصل موضوع
 استكمال المخططات التفصيلية؟ ولماذا لا يتم اقرار توسعة الشوارع؟
 - رد الأستاذ/ باسل أبو القمصان (نائب رئيس البلدية):
 - تم اطلاع أعضاء المجلس البلدي واشراكهم في جميع الخطوات.
 - الخطة موجودة ومنشورة على موقع البلدية وموضح فيها جميع المشاريع.
 - يوجد بعض المشاريع التي تم اقرارها وتأجيلها من قبل المانح.

- سوف يتم عمل الدراسات السكانية حسب الخطة خلال عام 2015.
- بركة الصفطاوي الآن بمرحلة التصميم النهائية وسيتم طرح العطاء خلال عام 2015.

• السيد/ حماد السماعنة (لجنة حي السلام):

- ما هو تصور البلدية لمضخة المسلخ؟ متى ستنتهي البلدية من فتح شارع المخطة؟ لماذا لم يتم الانتهاء من
 المكب العشوائي شرق جباليا؟
 - السيد/ ياسر شهاب (رئيس لجنة حي القصاصيب):
 - أين وصل مشروع حي القصاصيب؟ ولما يتم تأجيله في كل مرة؟
 - الأستاذ/ عدلي البرش (رئيس لجنة حي بئر النعجة):
- إلى متى ستستمر مشكلة تجمع المياه أمام مضخة الهوابر؟ وأين وصل موضوع شارع بئر النعجة الرئيسي؟
 - الأستاذ/ مصطفى رجب الحاج علي (لجنة حي الغباري):
 - لماذا لم يتم استكمال شارع أبو سفيان حتى نهايته لربط المنطقة مع حي الشيخ رضوان بغزة؟
 - الأستاذة/ رتيبة حماد:
 - نسبة ما تحقق من الخطة كبير ومؤشر ايجابي خاصة في هذه الظروف الصعبة.
 - الدكتور/ محمد الكحلوت:
- شكر للبلدية على دورها وخدماتها في هذه الظروف مع ضرورة التركيز في المشاريع على أطراف المدينة.
- يجب أن تكون العلاقة بين البلدية والمواطن علاقة حقوق وواجبات متبادلة وعلى المواطن القيام بواجبه أنضاً.
 - السيد/ رجب خضر (لجنة حي السلام):
 - نشكر البلدية على دورها في خدمة المواطنين خاصة في أيام الحرب.
 - أين وصل موضوع شارع الزاوية؟
 - رد المهندس/ أحمد دردونة (رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي):
 - o هناك مشروع لتطوير مضخة المسلخ بشكل كامل.
- مشروع حي القصاصيب على أولويات البلدية ولكن مرهون بتوفر التمويل وقد تم تقديمه لأكثر من جهة مانحة.
 - c تم تتفيذ شارع أبو سفيان حتى نهاية النفوذ.
 - ستتتهى مشكلة تجمع المياه أمام مضخة الهوابر بمجرد تنفيذ مشروع بركة الصفطاوي.
 - بالنسبة لشارع بئر النعجة الرئيسي هناك لجنة تتابع الموضوع.
 - شارع الزاوية موجود ضمن أولويات البلدية وفي المشاريع القريبة للتنفيذ.
 - رد الأستاذ/ باسل أبو القمصان (نائب رئيس البلدية):
 - سنتابع موضوع المكبات العشوائية وقد حققنا تقدم في هذا المجال.
 - هناك عمل جاد في موضوع التعديات وفتح الشوارع.

لمرفقات:

1. صورة عن دعوة الورشة.



تتشرف بلدين جباليا النزلة بدعوة سيادتكم لحضور لعضور لقساء البيت المفتسوح

الخاص بتقييم الخطة التنموية الإستراتيجية للبلدية لعام 2014م

وذلك يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2015 م الساعة العاشرة صباحاً في صالة الطيب

حضوركم نعبير عن المشاركة المجنمعية الفعالة

معاً ... من أجل خدمة أفضل؛ لحياة أجمل

بلدية جباليا النزلة

2. أسماء الحضور:



لقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	
	9864302ire	صا لها . حي الروا	عا درسول	1 .
-	8290371	1 18-VI 8-VI	دروس والفحق	rel
~	9893957		Leur Bace 1 Why	
raher of zono@hats	W. 9419155		العالم المالة	
variate Yahare	w 2123121		31,4	
	98933 29	- 3 1	0, 5 av1 50 00	(
	9809669	Oringo 3	فا نهر عدد	
yadi \$73@ hot mai	1.9/62 364	wire or u	ا باد گرد ا بادل	8
	1 21112161	Liber il	المالية المالية	5
weldthi @ hati	1. 94139 WI	infail	102 7 7 5	10
	7/869142	widas	A Corner	11
Chi lolb @ h	556690	2 Chair	NILST VIEW	12
1.000	9-011299	Metri	as iledió	13
	2160003		5 L 2 V 3	10/7
01 01 1	9-325796			18
9d-253@ hofmi,1	ru 9-189775	بلرية حياليا مثر النغير	industry do	16
th 85-2001@ hobrilio	- 9483418	مرِّ العند	اعديزن نزايم	17
	2-26 2790	Juli-0	cen in	18
amermarzegmai.	1 7500 443	جاليار الزلم	تا ربعون	19
Sof	9-419499	عيالي الزلم	11,9/Emin	20



نقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	4
E DESIGNATION OF THE PARTY OF T	The same of the sa	153 J' 8 64	5,0 8 5 m 0,0	1
bomalek 1962@ hotharl		طبعة تل الزعة	1 14 2 3 3 25 25	2
	1111	2/5-3	go lette gue	3
	3117118	3()	0 11 15 6	4
	dx - 5 /-		11.0	5
	9245156	Pleer, 3	رس العلام	6
	0598936634	8/ ha p nis!	5 260	7
	8700996	لين النزله	(coller of	- 8
	057946520	in cost	8-2-16121xcy	
	210,00	Con- Into	colephan 3	
	9512710	Sad VITE	عور بعض لولا اس	1
		2/11 51	عر الداكة	1
	of ectite	Tu ha	selul sulli	1
	. 04a 5 1A.1.	Tit	the diss	1
	V-V-100	- M	11 11 21	1
	9177646	كنهم عداد العب	7.	1
	NAMANIC	12 AL	ناعد ابراجمد اللا	1
	9446043	Men	ا متعلوار	
	-	sto an	12611-5	
	an an Gan	- 4-	MILE SELE	1
	9892892	7 0 1 1 5	· in consul	
	940.081	11/11/11/2	· Press	



نقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	7
11 10 61 =	9/73/792	تو الزور	de se les	1
raidar-aila @ hot	970925558		رصميعلي العازدي	2
_		8 yel (- 1) il	محرول و اور الميا	3
	8707600		ر عندر دین	4
		عباد لرجم		5
		3/11/5	39P X120	6
			- Wall	7
	01726943	ئىرىت	Te Librar	8
xhades no 16 hotrai	1. 9766624	Mire	ole by	9
	9764539	aski	الالما عاملا	10
	7864445	م با	ماسم جالو عور	
Nahil-113399 @Hota	1.9411362	in 1	Je of bethe Jeen	11
msalem @ gov.p		and the	د بشرسای	12
		7/3 4/1/15	A 101	1.
h.dakka Ogtc.dup	0 2 2 2		211 211 7	1
J. financial dex	10-192410	wels in	Miscelly med	1.
	9777 9777	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	-1/ je ly wel	10
1117	1	Modiff.	Dill' Callin	+1
haloo food a Taha		للهام عيالاً	5-01 5	1
	8095553		r-es-es	1
racem m. hamos	udansvs are	of Copy (Tup)	8 (20 C) 8 C) B	- 52
	918903=	wy - d	ا عما كر و	11 2



نقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	7
Harris Harris	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	17/me àu	12/sle 30	1
			15 3.Pi	2
	9345372	WALL OF	as pallisure	3
	8815009			4
obed 2003b@ Yakos Cu	8-910957 B	graning & the	an in one	5
	7-104180		abl 1 Gascory	(
	25-10-09	if (10) 0'3	18/1/2/201-	3
	9194101	via gos	ger out	
lmn 325 175 Ohotmail	1000	Whilly	1V1,5 cm2	- 3
mn (2) 1/3 @ Herrisq1	9841412	The I	de la la cig	- 25
In dead to the	-1	Edd Only	CIEN D	1
Hokasha (3 mot-s	100	Wer out	She coly	. 1
	2288641		[فاز الربي	1
me.sh. EG @hatron: \ra	1/ / 4	المن المن المن المرز الحت عي مدت ميا وها	(come	1
no kammad, mussa Sijamvati	2 / 1 / 1	W. H. C. A. C.	1	1
R-2001 32 achohu	1 a 08 135 C	Will took	رامي ۱ موکير و	1
Salom Jodahay	4 and 20 643	hip to dit	الم محماد ج	
cade delser -	The state of the s	I way	مال کرید	1
Ant	9/8/8/6	4 2	22.16	-
	7801471	Sir	y a Ces	
abu-gove ~ Br86/		Who	city les	
aprilate vall sen	9, 53,127	any wants of i	1.1 11 21	



لقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	4
E E S CONTRACTOR DE LA	8-989042	W. D. D. S. W.	50 60 81.c.	1
eahn-shou what -	1717/200	to hill and	He significant	2
	9-717032	12 0	à plides à	3
	97928541	Judi CA	81001	- 4
	-	V 01 65 10	(4) 15	-5
	2178978	111 . 4	0,226	. 6
	8084330	المرسال	11/2	7
Total Control of the	4-621 763	(Derkeye)	5 Now 38	8
n transet Cirgazaell	= 199402309	metang guera	10 12 15: - V	9
/mukal oulloak hal	6399709350	La Company	لنا زال	10
-		1,7 - WI	The state	1.1
		no sin	- 0 0 2 1 3	12
. =1,	Land and the same of the same	3 675 D	دفية ذاليك	13
rulau2 Zenga list	ONELVAY7	ensewent	- vier is	14
	1 101	Mark	10 red of	1:
	27.41.1	with a m	1	10
	20112V-P	Wigari	فالرادي	1
	9322848		منال جرارة	1
	059827/696	مرکز تیکی المراه	The state of the s	1
Pober 1900 Cehalm	14720141	العنواري الماريال	ما هدارارع جار الحنادي	2





لقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جباليا النزلة



السبت 2015/1/10م

E-mail	جوال	الجهة	الاسم	?
		كانه عى الفكاحبر	مرايم مبد	1
			- 5000 - 1	2
	957727	a cerio	swa e	3
Khb. 78@ hota	ail 9600545	5613/11/0	13000	4
-11	9570 544	in the	13. 15. 510	5
9	- dristed		2000	6
	9/246161	Y Y Y	11/11	7
1	- 43VVd1.	Ary Coc C	- Vives	8
	AYCVAAO	a July	موارك و شروع	9
nh7431@hotmo	1100592154413	جى العباري	Charles of the	10
	9-2-2117	(4) airl	E John Songe	1
+	-	121	100	1
21	F 1094 UNETUF	الر - الرابة	2 ht. 1. 23	1
				1
				-
				1
				1
				1
				1
				1
	and the state of t	ty (Modern		2



نقاء البيت المفتوح الخاصة بتحديث الخطة الاستراتيجية ببلدية جبائيا النزلة



السبت 2015/1/10م

جوال	الجهة	الاسم	٩
811112	111 =	SLP Cini	1
	البلديد-	de 149	2
81765016	3 1	ماله أوح ره	3
	-	3/2 sd	4
0107145	~ W1	4 - 5	5
	-	(Than a like)	6
.07010111	ال و صادر	101316 NEW	7
722 A2AP			8
50000 53	7	The Johnson	9
	DWEN	Leonichi	10
The state of the s	Jugari		11
The state of the s	أطاره خرمار	نيس مالح	12
60 2-04 60		field our	1.
5-712226	وزاره الأوتاك	de co veo	1
	4:00 -6:2	2:02 45	1.
1	in a		1
6/8/	7	032	1
188	Made and St. Company		1
33	I Jak		1
1 1 1 1			2
	2-1118 81763 648 6127148 .090701415 .09070145 .090	عراراري عراراري المراجع المرا	2-11118 = A11 312 = 12 6 1110 = 12 6 1110 = 12 6 110 = 12 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

3. صور من الورشة.





























